



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARPMF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpmf.com.br



Relatório de fiscalização eventual nº 32/2022

Processo I -27/2022

Ref.: Fiscalização Adutoras de água tratada

Conforme solicitado, foi realizada, no mês de março, fiscalização Eventual no sistema de adução de água tratada. A fiscalização teve por objetivo verificar a situação atual das Adutoras de Água Tratada propostas no quadro 5.20 do PMAE e no 3º TA ao Contrato de Concessão.

Solicitadas informações, quanto ao ano de implantação, implantação total ou parcial, quilometragem implantada, traçado das adutoras implantadas e justificativas quanto às adutoras não implantadas.

A Concessionária não apresentou no ofício OF-ADC-043-22-GO, quilometragem implantada, ano de implantação ou se ocorreu implantação total ou parcial de nenhuma adutora, deste modo, subtede-se que as adutoras previstas não foram implantadas.

A tabela 1 apresenta as justificativas da Concessionária e o prazo para implantação previsto no 3º TA ao Contrato de Concessão.

Adutora	Implantada	Justificativas BRK	Manifestação da ARPMF	Previsão de implantação
Adutora 1 (ETA I - ETA II) 300mm FoFo	NÃO	Aguardando da PMPF projetos estruturais do elevado em questão.	Solicitação de passagem da Adutora sobre o Elevado Tancredo Neves - Processo ADM – 14421/2021. A solicitação foi realizada após o prazo previsto para a implantação.	2014/2017
Adutora 1 (ETA I - ETA II) 400mm FoFo	NÃO			2017
Adutora 2 300mm FoFo	NÃO	Traçado proposto no PMAE indicam os reforços de rede em trechos onde já existem adutoras		2020/2021
Adutora 2 400mm FoFo	NÃO			2020



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



		instaladas que atualmente atendem à demanda.		
Adutora 3 (Primavera - Águas Claras) 200mm FoFo	NÃO	Encontra-se em curso estudo de modelagem hidráulica do sistema de abastecimento de água com o objetivo de confirmar as especificações técnica com fins de realizar os investimento adequados em frente a necessidade de atendimento, ou seja, verificar se o investimento em questão oferecerá melhorias no sistema que sejam viáveis do ponto de vista técnico e econômico	-	2015/2017
Adutora 3 (Primavera - Águas Claras) 250mm FoFo	NÃO			2017
Adutora 4 200mm FoFo (Santa Marta)	NÃO	Projeto de implantação juntamente com o Booster Areia branco, que vem sendo tratado entre a Municipalidade, ARMPF e Concessionária.	-	2017/2020
Adutora 5 250mm FoFo	NÃO	-	-	2021/2022/2027/2028
Adutora 6 200mm FoFo (ETA OCL - Cristo)	SIM	-	Anterior à Revisão de 2015	2011/2012/2014/2021/2022
Adutora 6 250mm FoFo	NÃO	Traçado proposto no PMAE indicam os reforços de rede em trechos onde já existem adutoras instaladas que atualmente atendem à demanda.	-	2021



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38
E-mail: contato@arpf.com.br



Adutora 7 250mm FoFo (Jardim Aníbal)	NÃO	Traçado proposto no PMAE indicam os reforços de rede em trechos onde já existem adutoras instaladas que atualmente atendem à demanda.	-	2017
Adutora 8 150mm FoFo	-	-	-	2025/2026
Adutora 9 200mm FoFo	-	-	-	2040/2041
Adutora 10 200mm FoFo	-	-	-	2022/2025
Adutora 150mm Cuca Fresca	-	-	Sem investimentos	-

Tabela 1

Considerando os investimentos previstos no Anexo II – Plano de Metas e Investimentos do 3º Termo Aditivo ao contrato, tabulados na tabela 1, constata-se que o prazo para implantação das adutoras 1, 2, 3, 4 e 7 expiraram.

Para as adutoras 5 e 6 existem investimentos para os anos de 2022/2027/2028 e 2022, respectivamente.

Para as adutoras 8, 9 e 10 os investimentos são posteriores ao ano de 2022.

Conforme apresentado na tabela 1, a Concessionária justifica que existem tratativas para a implantação das adutoras 1 e 4 junto à ARMPF e PMPF, contudo, as adutoras já deveriam ter sido implantadas, conforme mencionado anteriormente.

Não conformidades:

- 1 - Adutoras 1,2,3,4 e 7, deveriam ter sido totalmente implantadas;
- 2 - Adutora 6 deveria estar parcialmente implantada, com conclusão total em 2022;
- 3 - Adutora 5 parcialmente implantada.



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 303, Centro.

Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225

CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Diante do exposto, constatasse que a Concessionária não implantou das adutoras dentro do prazo previsto no 3º T.A.

Este é o relatório

Porto Ferreira, 07 de abril de 2022

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador